

Därutöver skall anmärkningar av betydelse för bedömning av provets kvalitet anges med följande kodning:

DProvet är påtagligt stört och endast användbart för benämning  
Es Eggen skadades vid provtagningen.

HeHejning utförd i samband med utstansningen av provet (Får normalt inte användas, ange antal slag)

KrKolvstången har rör sig under utstansning (utlösningssanordningen slaknat, St I).

Ky Provet troligen utsatt för frost.

Sb1 Tunt slutarbleck använt.

Sb2 Tjockt slutarbleck använt.

Sl Provet utsatt för slag eller stötar.

SpProvet taget i botten av spadborrhål.

Skr Provet taget i botten av skruvborrhål.

Ss Särskilt stor kraft vid stansning.

Ud Ifyllning av hylsans underdel, längd i mm.

Öd Ifyllning av hylsans överdel, längd i mm.

ø Provet fyller inte hylsans diameter.

Provtagningsprotokoll

Ostörd provtagning

Uppdragsnummer 7178090	HJ	Uppdrag Fälthandboken	KP	Undersökningspunkt FH-1	HK	
Positionering/inmätning		<input type="checkbox"/> Mäts i annan ordning <input type="checkbox"/> Se separat plan <input type="checkbox"/> Se skiss		Datum 120601		KD
Sekl: -	HH	Sida: -	HV/HL	Z: +10	HZ	
Borrugg GM100	T	Utrustning Geomex	Utförande på vatten <input type="checkbox"/> Ja, se separat prot. -		Utförd av S.G.F	HQ
Provtagningskategori <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	Ny	Typ av provtagare <input type="checkbox"/> OS-TW <input type="checkbox"/> OS-TKW2 <input type="checkbox"/> PS-TW <input type="checkbox"/> PS-TKW <input type="checkbox"/> LS <input type="checkbox"/> Kv(SII) <input checked="" type="checkbox"/> Kv(SIII)				
Foderrör (m) -		Foderrör (φ) -	Återfyllning (mtrl) -		Djup vattenyta i borrhål -	
Förborrning (m) 1 m	HO	Neddrivning <input checked="" type="checkbox"/> Statisk <input type="checkbox"/> Dynamisk <input type="checkbox"/> Rotation <input type="checkbox"/>				
Protokoll						
Djup <sup>D</sup> Slutare		Prov/hylsa nummer	Preliminär jordartsbedömning		Anmärkning	
2,0	<input type="checkbox"/>	Ö 2567	CI			
		M 2670	CI			
		U 3100	CI			
3,0	<input type="checkbox"/>	Ö 2470	CI			
		M 3210	CI			
		U 3340	CI			
5,0	<input type="checkbox"/>	Ö 1642	si CI		Öd 15 cm	
		M 2810	si CI		D	
		U 3040	CI Si		D	
	<input type="checkbox"/>	Ö				
		M				
		U				
	<input type="checkbox"/>	Ö				
		M				
		U				
	<input type="checkbox"/>	Ö				
		M				
		U				
Avbrott under arbetet, avvikelser från standard, kommentarer, markskada m m						
Filnamn - digitalt provtagningsresultat FH1		GW-rör eller Pp installerat <input type="checkbox"/> Se separat protokoll -		Se baksida <input type="checkbox"/>		

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning IEG 2010

Figur 8.25 Exempel på ifyllt protokoll från kolvprovtagning.